

**PAM 2024** SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID **PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**

Município:	AGUDOS DO SUL	SAM	55	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$	5.000.000,00	87,92%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	14/06/2024	Dias	30	Data	24/07/2024	Sigla	PAM	nº		
										nº dias	270	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	
												R\$	687.164,85	12,08%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			NÚMERO DE ETAPAS (%)													
<b>Informar o número de DIAS de cada ETAPA:</b>		270	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
	Data Início		24/7/24	24/8/24	24/9/24	25/10/24	25/11/24	26/12/24	26/1/25	26/2/25	29/3/25					
	Data Fim		23/8/24	23/9/24	24/10/24	24/11/24	25/12/24	25/1/25	25/2/25	28/3/25	28/4/25					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60,62	30,59	8,79										3	38.686,06	0,68%
2	TERRAPLENAGEM	8,39	64,01	27,60										3	112.976,61	1,99%
3	DRENAGEM	19,82	25,49	36,08	18,61									4	1.106.357,26	19,45%
4	BASE / SUB-BASE		9,99	7,70	19,99	20,18	9,52	15,42	17,20					7	1.737.319,68	30,55%
5	REVESTIMENTO						23,45	15,68	24,88	35,99				4	1.582.684,89	27,83%
6	MEIO-FIO E SARJETA			22,71	15,61	27,43	34,25							4	353.792,77	6,22%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				24,26	22,94	21,84	30,96						4	402.904,17	7,08%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									100,00				1	84.394,19	1,48%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							7,69	92,31					2	84.468,67	1,49%
10	SERVIÇOS DIVERSOS			73,04			21,40	2,96	2,60					4	137.468,44	2,42%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		9,61	5,62	4,24	4,90	12,40	10,36	18,37	34,50				8	46.112,11	0,81%

<b>TOTAIS</b>												5.687.164,85	100,00%
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------

**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )**

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS ( R\$ )										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	20.617,91	10.404,19	2.989,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34.011,73	0,60%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.833,58	1.429,88	410,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.674,33	0,08%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	8.333,45	63.578,54	27.413,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	99.325,95	1,75%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.145,29	8.737,79	3.767,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.650,66	0,24%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	192.784,99	247.935,90	350.942,61	181.015,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	972.679,08	17,10%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	26.495,01	34.074,57	48.231,09	24.877,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.678,18	2,35%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	152.587,66	117.610,11	305.328,06	308.230,13	145.408,86	235.525,70	262.713,49	-	-	-	-	-	-	7	1.527.404,01	26,86%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	20.970,58	16.163,51	41.962,14	42.360,98	19.983,97	32.369,00	36.105,50	-	-	-	-	-	-	-	209.915,67	3,69%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	326.295,81	218.179,88	346.193,59	500.784,05	-	-	-	-	-	4	1.391.453,33	24,47%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	44.843,80	29.985,11	47.578,41	68.824,24	-	-	-	-	-	-	191.231,56	3,36%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	70.638,31	48.554,12	85.319,63	106.532,89	-	-	-	-	-	-	-	-	4	311.044,94	5,47%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	9.708,03	6.672,94	11.725,73	14.641,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.747,83	0,75%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	85.934,34	81.258,61	77.362,16	109.667,24	-	-	-	-	-	-	-	4	354.222,34	6,23%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	11.810,21	11.167,61	10.632,11	15.071,89	-	-	-	-	-	-	-	-	48.681,83	0,86%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	74.197,07	-	-	-	-	-	-	1	74.197,07	1,30%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	10.197,12	-	-	-	-	-	-	10.197,12	0,18%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	5.710,79	68.551,76	-	-	-	-	-	-	-	2	74.262,55	1,31%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	784,85	9.421,27	-	-	-	-	-	-	-	10.206,12	0,18%
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	88.275,05	-	-	25.863,72	3.577,41	-	3.142,32	-	-	-	-	-	4	120.858,50	2,13%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	12.131,90	-	-	3.554,53	491,65	-	431,86	-	-	-	-	-	-	16.609,94	0,29%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	3.895,94	2.278,38	1.718,92	1.986,48	5.027,02	4.200,00	7.447,29	13.986,48	-	-	-	-	-	8	40.540,51	0,71%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	535,43	313,12	236,24	273,01	690,88	577,22	1.023,50	1.922,20	-	-	-	-	-	-	5.571,60	0,10%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	221.736,35	478.402,23	660.148,04	622.551,01	476.794,85	686.490,46	576.861,02	684.906,13	592.109,92	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	87,92%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	30.473,89	65.748,24	90.726,11	85.559,03	65.527,33	94.346,42	79.279,72	94.128,68	81.375,42	-	-	-	-	-	-	687.164,85	12,08%

<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>	R\$	252.210,24	544.150,47	750.874,15	708.110,05	542.322,18	780.836,88	656.140,74	779.034,81	673.485,34	-	-	-	-	-	-	-	5.687.164,85	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>	R\$	4,43%	9,57%	13,20%	12,45%	9,54%	13,73%	11,54%	13,70%	11,84%								5.687.164,85	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>	R\$	4,43%	14,00%	27,21%	39,66%	49,19%	62,92%	74,46%	88,16%	100,00%								OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito(a):	Assinatura:	data:
GUILHERME JOSÉ MOLETTA - CREA PR-123482/D		JESSE DA ROCHA ZOELLNER		